

Informationsbrev 1

Sparvallen i Tanumshede

Hej

Här kommer lite info om pågående och kommande arbeten för projekt Sparvallen.

Brixly har blivit tilldelade att utföra projektet i nära samarbete med kunden som företräds av Tekniska nämnden i Tanums Kommun.

Pågående och kommande aktiviteter och tider

Aktivitet	Tid
Etablering	Slutet V14
Markarbeten VA/ Husgrund	V15
Markarbeten Husgrund	V15-V19
Rivning förrådsbyggnad	V16-17
Kantform, Markisolering, Armering, Betongplatta	V17-19
Gjutning	V20
Stomme	V21
Stomme, Takstolar, Råspont o papp	V-22-23

Hej.

Vi kommer starta med vår etablering i slutet på v14 och bygga lite staket och köra dit lite containrar så att vi i v15 förhoppningsvis kan sätta skopan i backen och påbörja schakten för omklädningsdelen samt drift förrådet.

Markarbetena för betongplattorna kommer att pågå några veckor och samtidigt börjar vi forma och lägga ut markisolering, armera och dra det nödvändiga som ska vara under och i betongplattan.

V20 ska Betongplattorna gjas och denna dag blir det en del trafik då betongbilar kommer att gå i skytteltrafik så redan nu ber jag om förståelse 😊.

Husens väggar börjar komma v21 och takstolar börjar v22 och även då blir det lite trafik då vi ska ha en kran på plats så vi får upp det nödvändiga på taket.

Organisation

Thomas Carlsson	Kommunens representant (Byggherre)	Thomas.Carlsson@tanum.se
Elena Carlsson	Projektchef Brixly	Elena.Carlsson@brixly.se
Joachim Molin	Platschef Brixly	Joachim.molin@brixly.se

Med vänliga hälsningar

Joachim Molin